

OBRA: REFORMA DA ESCOLA PEDRO COELHO RIBEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA - GO

LOCAL / ENDEREÇO: FAZENDA BALSAMO - CORUBAÍBA - GO

DATA: MARÇO / 2023

REFERÊNCIA: GOINFRA TABELA T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO

REFERENCIA: SINAPI_Custo_Ref_Composições_Sintetico_Go_202301_Desonerada - JANEIRO/2023

ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE (REFORMA): 452,65 m²



BDI: 28,23%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) SEM BDI | PESO % | SERVIÇOS A EXECUTAR | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| | | | | 30 dias | | | 60 dias | | | 90 dias | | |
| | | | | SIMPL.% | R\$ | ACUM. % | SIMPL.% | R\$ | ACUM. % | SIMPL.% | R\$ | ACUM. % |
| 1.0 | REFORMA | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 6.965,35 | 3,45% | 100,00% | 6.965,35 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% |
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R\$ 16.142,98 | 7,99% | 33,33% | 5.380,46 | 33,33% | 33,33% | 5.380,46 | 66,66% | 33,34% | 5.382,07 | 100,00% |
| 1.3 | FUNDAÇÃO (BASE RESERVATÓRIO DE | R\$ 2.185,09 | 1,08% | 100,00% | 2.185,09 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% |
| 1.4 | ESTRUTURA (BASE RESERVATÓRIO DE | R\$ 9.695,36 | 4,80% | 50,00% | 4.847,68 | 50,00% | 50,00% | 4.847,68 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% |
| 1.5 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | R\$ 1.474,70 | 0,73% | 90,00% | 1.327,23 | 90,00% | 10,00% | 147,47 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% |
| 1.6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | R\$ 26.694,08 | 13,21% | 50,00% | 13.347,04 | 50,00% | 50,00% | 13.347,04 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% |
| 1.7 | COBERTURA | R\$ 50.589,31 | 25,04% | 20,00% | 10.117,86 | 20,00% | 50,00% | 25.294,65 | 70,00% | 30,00% | 15.176,79 | 100,00% |
| 1.8 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | R\$ 16.571,77 | 8,20% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20,00% | 3.314,35 | 20,00% | 80,00% | 13.257,42 | 100,00% |
| 1.9 | DEMOLIÇÕES REMOÇÕES E RETIRADAS | R\$ 7.957,61 | 3,94% | 100,00% | 7.957,61 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00% | 0,00 | 100,00% |
| 1.10 | DIVERSOS | R\$ 63.785,57 | 31,57% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 30,00% | 19.135,67 | 30,00% | 70,00% | 44.649,90 | 100,00% |
| TOTAL GERAL (%) | | R\$ 202.061,81 | 100,00% | 25,80% | | 25,80% | 35,37% | | 61,17% | 38,83% | | 100,00% |
| TOTAL GERAL ACUMULADO (%) | | | | | | 25,80% | | | 61,17% | | | 100,00% |
| VALOR TOTAL SEM BDI | | 202.061,81 | | 52.128,31 | | 52.128,31 | 71.467,32 | | 123.595,63 | 78.466,18 | | 202.061,81 |
| VALOR TOTAL COM BDI 28,23% (R\$) | | 257.628,81 | | 66.463,59 | | 66.463,59 | 91.120,84 | | 157.584,43 | 100.044,38 | | 259.103,86 |

Rhaolny Teixeira Santos
Engenheiro Civil
CREA 1015207162D-GO