

Referências: SINAPI AGOSTO/2017 Desonerada
AGETOP OUT/2016 Desonerada

Município: Corumbá-GO

Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer

Local: Parque Lago Bonito - Corumbá - GO

Data: OUTUBRO/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO															
Item	Serviço	Preço Total do Serviço	Total do Serviço	1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês		6 mês	
		(R\$)	(%)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1.0	GERAL	266.005,47	29,52%	10,0%	26.600,55	20,0%	53.201,09	20,0%	53.201,09	20,0%	53.201,09	20,0%	53.201,09	10,0%	26.600,55
2.0	CAMPO SOCIETY	177.241,47	19,67%	10,0%	17.724,15	18,0%	31.903,46	18,0%	31.903,46	18,0%	31.903,46	18,0%	31.903,46	18,0%	31.903,46
3.0	PLAYGROUND/QUIOSQUE	33.150,06	3,68%	10,0%	3.315,01	10,0%	3.315,01	20,0%	6.630,01	20,0%	6.630,01	20,0%	6.630,01	20,0%	6.630,01
4.0	BANHEIRO PÚBLICO	9.601,59	1,07%		-		-		-		-	50,0%	4.800,79	50,0%	4.800,79
5.0	ADMINISTRAÇÃO	63.564,30	7,06%	10,0%	6.356,43	20,0%	12.712,86	20,0%	12.712,86	20,0%	12.712,86	20,0%	12.712,86	10,0%	6.356,43
7.0	QUADRA POLIESPORTIVA	333.323,05	37,00%	10,0%	33.332,31	20,0%	66.664,61	20,0%	66.664,61	20,0%	66.664,61	20,0%	66.664,61	10,0%	33.332,31
8.0	ESCADA ADMINISTRAÇÃO	2.644,18	0,29%	10,0%	264,42	40,0%	1.057,67	50,0%	1.322,09		-		-		-
9.0	RAMPA ADMINISTRAÇÃO	15.426,14	1,71%	10,0%	1.542,61	40,0%	6.170,46	50,0%	7.713,07		-		-		-
TOTAL		900.956,26	100,00%	9,9%	89.135,47	19,4%	175.025,16	20,0%	180.147,20	19,0%	171.112,04	19,5%	175.912,83	12,2%	109.623,55
ACUMULADO				9,9%	89.135,47	29,3%	264.160,63	49,3%	444.307,83	68,3%	615.419,87	87,8%	791.332,71	100,0%	900.956,26

Referências: SINAPI AGOSTO/2017 Desonerada
AGETOP OUT/2016 DesoneradaMunicípio: Corumbáiba-GO
Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
Local: Parque Lago Bonito - Corumbáiba - GO
Data: OUTUBRO/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - CAMPO SOCIETY															
Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês		6 mês	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00%	15,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-
2.0	TRANSPORTES	526,84	0,38%	15,0%	79,03	17,0%	89,56	17,0%	89,56	17,0%	89,56	17,0%	89,56	17,0%	89,56
3.0	SERVICO EM TERRA	5.807,80	4,21%	100,0%	5.807,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	FUNDAÇOES E SONDAGENS	0,00	0,00%	50,0%	-	50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	ESTRUTURA	3.623,95	2,63%	-	-	20,0%	724,79	60,0%	2.174,37	20,0%	724,79	-	-	-	-
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.467,20	19,20%	-	-	-	-	-	-	50,0%	13.233,60	40,0%	10.586,88	10,0%	2.646,72
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	10.402,02	7,55%	-	-	-	-	-	-	50,0%	5.201,01	40,0%	4.160,81	10,0%	1.040,20
8.0	LOUÇAS E METAIS	2.879,02	2,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	2.879,02
9.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	3.256,28	2,36%	-	-	-	-	-	-	60,0%	1.953,77	40,0%	1.302,51	-	-
10.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	9.902,76	7,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	9.902,76	-	-
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	3.366,50	2,44%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	3.366,50	-	-
12.0	REVESTIMENTO DE PISO	1.110,03	0,81%	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0%	666,02	40,0%	444,01
13.0	COBERTURA	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-
14.0	FORRO	918,67	0,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	918,67
15.0	PINTURA	1.361,92	0,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	1.361,92
16.0	DIVERSOS	68.233,00	49,50%	-	-	-	-	-	-	20,0%	13.646,60	20,0%	13.646,60	60,0%	40.939,80
	TOTAL S/ BDI	137.856,01	100,00%	4,3%	5.886,83	0,6%	814,35	0,02	2.263,93	0,25	34.849,33	0,32	43.721,64	0,37	50.319,92
	TOTAL C/ BDI	165.427,21	1,20		1.177,37		162,87		452,79		6.969,87		8.744,33		10.063,98
	ACUMULADO			4,3%	7.064,19	4,9%	8.041,41	6,5%	10.758,13	31,8%	52.577,34	63,5%	105.043,31	100,0%	165.427,21

Referências: SINAPI AGOSTO/2017 Desonerada
AGETOP OUT/2016 DesoneradaMunicípio: Corumbá-GO
Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
Local: Parque Lago Bonito - Corumbá - GO
Data: OUTUBRO/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - QUIOSQUE ALIMENTAÇÃO E PLAYGROUND															
Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês		6 mês	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00%	15,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-
2.0	TRANSPORTES	0,00	0,00%	15,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-
3.0	SERVICO EM TERRA	0,00	0,00%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	FUNDACOES E SONDAGENS	0,00	0,00%	50,0%	-	50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	ESTRUTURA	0,00	0,00%	-	-	20,0%	-	60,0%	-	20,0%	-	-	-	-	-
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.595,82	6,19%	-	-	-	-	-	-	50,0%	797,91	40,0%	638,33	10,0%	159,58
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	6.529,33	25,32%	-	-	-	-	-	-	50,0%	3.264,67	40,0%	2.611,73	10,0%	652,93
8.0	LOUÇAS E METAIS	924,28	3,58%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	924,28
9.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	60,0%	-	40,0%	-	-	-
10.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.538,90	13,73%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	3.538,90	-	-
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	3.740,38	14,51%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	3.740,38	-	-
12.0	REVESTIMENTO DE PISO	3.332,29	12,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0%	1.999,37	40,0%	1.332,92
13.0	COBERTURA	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-
14.0	FORRO	892,24	3,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	892,24
15.0	PINTURA	236,64	0,92%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	236,64
16.0	DIVERSOS	4.993,78	19,37%	-	-	-	-	-	-	20,0%	998,76	20,0%	998,76	60,0%	2.996,27
TOTAL S/ BDI		25.783,66	100,00%	0,0%	-	0,0%	-	-	-	0,20	5.061,33	0,52	13.527,47	0,28	7.194,86
TOTAL C/ BDI		30.940,40	1,20		0,00		0,00		0,00		1.012,27		2.705,49		1.438,97
ACUMULADO				0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	19,6%	6.073,60	72,1%	22.306,56	100,0%	30.940,40



Município: Corumbá-GO
Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
Local: Parque Lago Bonito - Corumbá - GO
Data: OUTUBRO/2017

Referências: SINAPI AGOSTO/2017 Desonerada
AGETOP OUT/2016 Desonerada

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - BANHEIRO PÚBLICO							
Item	Serviço	Preço Total do Serviço	Total do Serviço	1 mês		2 mês	
		(R\$)	(%)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00%	100,0%	-	-	-
2.0	TRANSPORTES	0,00	0,00%	100,0%	-	-	-
3.0	SERVICO EM TERRA	58,14	0,78%	100,0%	58,14	-	-
4.0	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	0,00	0,00%	100,0%	-	-	-
5.0	ESTRUTURA	0,00	0,00%	100,0%	-	-	-
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	712,57	9,54%	30,0%	213,77	70,0%	498,80
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	929,19	12,44%	30,0%	278,76	70,0%	650,43
8.0	LOUÇAS E METAIS	715,74	9,58%	-	-	100,0%	715,74
9.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	0,00	0,00%	80,0%	-	20,0%	-
10.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	1.737,84	23,27%	-	-	100,0%	1.737,84
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	2.713,19	36,33%	50,0%	1.356,60	50,0%	1.356,60
12.0	REVESTIMENTO DE PISO	379,30	5,08%	30,0%	113,79	70,0%	265,51
13.0	COBERTURA	0,00	0,00%	-	-	100,0%	-
14.0	FORRO	195,38	2,62%	-	-	100,0%	195,38
15.0	DIVERSOS	26,64	0,36%	-	-	100,0%	26,64
TOTAL S/ BDI		7.467,98	100,00%	27,1%	2.021,05	72,9%	5.446,93
TOTAL C/ BDI		8.961,58	1,20		404,21		1.089,39
ACUMULADO				27,1%	2.425,26	100,0%	8.961,58



Município: Corumbá-GO
Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
Local: Parque Lago Bonito - Corumbá - GO
Data: OUTUBRO/2017

Referências: SINAPI AGOSTO/2017 Desonerada

AGETOP OUT/2016 Desonerada

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ADMINISTRAÇÃO															
Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês		6 mês	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00%	15,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-
2.0	TRANSPORTES	0,00	0,00%	15,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-
3.0	SERVICO EM TERRA	0,00	0,00%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	FUNDACOES E SONDAGENS	0,00	0,00%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	ESTRUTURA	0,00	0,00%	10,0%	-	20,0%	-	50,0%	-	20,0%	-	-	-	-	-
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.573,05	13,30%	-	-	-	-	10,0%	657,31	40,0%	2.629,22	40,0%	2.629,22	10,0%	657,31
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	5.815,96	11,76%	-	-	-	-	10,0%	581,60	40,0%	2.326,38	40,0%	2.326,38	10,0%	581,60
8.0	LOUÇAS E METAIS	3.464,33	7,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	3.464,33	-
9.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	1.514,82	3,06%	-	-	-	-	40,0%	605,93	60,0%	908,89	-	-	-	-
10.0	ESQUADRIAS METALICAS	9.449,63	19,11%	-	-	-	-	-	-	50,0%	4.724,82	50,0%	4.724,82	-	-
11.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	2.524,08	5,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	2.524,08	-
12.0	FERRAGENS	671,93	1,36%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	671,93	-
13.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	10.115,26	20,46%	-	-	-	-	-	20,0%	2.023,05	80,0%	8.092,21	-	-	-
14.0	REVESTIMENTO DE PISO	2.824,41	5,71%	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	1.412,20	50,0%	1.412,20	-
15.0	COBERTURA	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-
16.0	GESSO	0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-
17.0	VIDROS	967,04	1,96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	967,04	-
18.0	PINTURA	3.945,31	7,98%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	3.945,31	-
19.0	DIVERSOS	1.573,63	3,18%	-	-	-	-	-	20,0%	314,73	20,0%	314,73	60,0%	944,18	-
	TOTAL S/ BDI	49.439,45	100,00%	0,0%	-	0,0%	-	0,04	1.844,83	0,26	12.927,09	0,39	19.499,56	0,31	15.167,97
	TOTAL C/ BDI	59.327,34	1,20	-	0,00	-	0,00	-	368,97	-	2.585,42	-	3.899,91	-	3.033,59
	ACUMULADO			0,0%	-	0,0%	-	3,7%	2.213,79	29,9%	17.726,30	69,3%	41.125,77	100,0%	59.327,34



Município: Corumbá-GO
 Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
 Local: Parque Lago Bonito - Corumbá - GO
 Data: OUTUBRO/2017

Referências: SINAPI AGOSTO/2017 Desonerada
 AGETOP OUT/2016 Desonerada

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - QUADRA POLIESPORTIVA															
Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	1 mês		2 mês		3 mês		4 mês		5 mês		6 mês	
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00%	15,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-
2.0	TRANSPORTES	0,00	0,00%	15,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-	17,0%	-
3.0	SERVICO EM TERRA	0,00	0,00%	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	FUNDACOES E SONDAGENS	0,00	0,00%	50,0%	-	50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	ESTRUTURA	3.773,95	1,46%	-	-	20,0%	754,79	60,0%	2.264,37	20,0%	754,79	-	-	-	-
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.818,29	3,40%	-	-	-	-	-	-	50,0%	4.409,15	40,0%	3.527,32	10,0%	881,83
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	3.557,47	1,37%	-	-	-	-	-	-	50,0%	1.778,73	40,0%	1.422,99	10,0%	355,75
8.0	LOUÇAS E METAIS	3.888,44	1,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	100,0%	3.888,44
9.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	14.094,55	5,44%	-	-	-	-	-	-	60,0%	8.456,73	40,0%	5.637,82	-	-
10.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	8.000,68	3,09%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	8.000,68	-	-
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	12.619,60	4,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	12.619,60	-	-
12.0	REVESTIMENTO DE PISO	52.113,36	20,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0%	31.268,01	40,0%	20.845,34
13.0	ESTRUTURAS METÁLICAS	86.714,17	33,45%	-	-	-	-	-	-	50,0%	43.357,09	50,0%	43.357,09	-	-
14.0	COBERTURA	36.835,50	14,21%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	36.835,50	-	-
15.0	FORRO	2.072,57	0,80%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	2.072,57
16.0	PINTURA	17.301,48	6,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	17.301,48
17.0	DIVERSOS	9.464,08	3,65%	-	-	-	-	25,0%	2.366,02	25,0%	2.366,02	25,0%	2.366,02	25,0%	2.366,02
TOTAL S/ BDI		259.254,14	100,00%	0,0%	-	0,3%	754,79	0,02	4.630,39	0,24	61.122,51	0,56	145.035,02	0,18	47.711,43
TOTAL C/ BDI		311.104,97	1,20	0,00	0,00	0,3%	150,96	0,02	926,08	0,24	12.224,50	0,56	29.007,00	0,18	9.542,29
ACUMULADO				0,0%	-	0,3%	905,75	2,1%	6.462,22	25,7%	79.809,23	81,6%	253.851,25	100,0%	311.104,97



Município: Corumbá-GO
Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
Local: Parque Lago Bonito - Corumbá - GO
Data: OUTUBRO/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ESCADA ADMINISTRAÇÃO									
Item	Serviço	Preço Total do	Total do	1 mês		2 mês		3 mês	
		Serviço	Serviço	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
3.0	SERVICO EM TERRA	40,74	0,55%	50,0%	20,37	50,0%	20,37	0,0%	-
9.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	197,10	2,64%	30,0%	59,13	70,0%	137,97	0,0%	-
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	73,01	0,98%	0,0%	-	100,0%	73,01	0,0%	-
12.0	REVESTIMENTO DE PISO	146,69	1,96%	0,0%	-	20,0%	29,34	80,0%	117,35
15.0	DIVERSOS	1.599,07	21,41%	0,0%	-	0,0%	-	100,0%	1.599,07
TOTAL S/ BDI		2.056,60	27,54%	3,9%	79,50	12,7%	260,68	83,5%	1.716,43
TOTAL C/ BDI		2.467,93	0,33		15,90		52,14		343,29
ACUMULADO				3,9%	95,40	16,5%	408,21	100,0%	2.467,93



Município: Corumbá-GO
Obra: Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer
Local: Parque Lago Bonito - Corumbá - GO
Data: OUTUBRO/2017

Referências: SINAPI AGOSTO/2017 Desonerada
AGETOP OUT/2016 Desonerada

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RAMPAS ADMINISTRAÇÃO									
Item	Serviço	Preço Total do Serviço	Total do Serviço	1 mês		2 mês		3 mês	
		(R\$)	(%)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
3.0	SERVICO EM TERRA	466,32	6,24%	50,0%	233,16	50,0%	233,16	0,0%	-
9.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	806,30	10,80%	30,0%	241,89	70,0%	564,41	0,0%	-
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	298,77	4,00%	0,0%	-	100,0%	298,77	0,0%	-
12.0	REVESTIMENTO DE PISO	718,70	9,62%	0,0%	-	20,0%	143,74	80,0%	574,96
15.0	DIVERSOS	9.708,15	130,00%	0,0%	-	0,0%	-	100,0%	9.708,15
TOTAL S/ BDI		11.998,24	160,66%	4,0%	475,05	10,3%	1.240,08	85,7%	10.283,11
TOTAL C/ BDI		14.397,89	1,93		95,01		248,02		2.056,62
ACUMULADO				4,0%	570,06	14,3%	2.058,16	100,0%	14.397,89