



IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AV. DAS INDUSTRIAS E AV. GOIÂNIA

MUNICÍPIO: CORUMBAÍBA - GO

EXTENSÃO: 7.210,18

PRAZO: 3 Meses

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTALS	M E S		
			1º mês	2º mês	3º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,16%	100,00%	0,00%	0,00%
		7.487,94	7.487,94	0,00	0,00
2	TERRAPLENAGEM	3,51%	100,00%	0,00%	0,00%
		12.153,07	12.153,07	0,00	0,00
3	PAVIMENTAÇÃO	57,15%	20,00%	60,00%	20,00%
		197.741,29	39.548,26	118.644,77	39.548,26
4	DRENAGEM	16,69%	0,00%	20,00%	80,00%
		57.769,57	0,00	11.553,91	46.215,66
5	SINALIZAÇÃO VERT. E HORIZ.	0,94%		0,00%	100,00%
		3.263,53	0,00	0,00	3.263,53
6	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS	19,54%	0,00%	50,00%	50,00%
		67.614,58	0,00	33.807,29	33.807,29
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES			17,11%	47,40%	35,49%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.		99,99%	17,11%	64,51%	100,00%
VALOR SIMPLES			59.189,27	164.005,97	122.834,74
VALOR ACUMULADO		346.029,97	59.189,27	223.195,24	346.029,97

LUIZ GUSTAVO PIMENTA DE PÁDUA
ENGº CIVIL CREA-149841/D-MG