

OBRA: PROJETO PADRÃO CASA POPULAR

LOCAL: DIVERSOS

MUNICÍPIO: CORUMBAÍBA - GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA - GO



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				1 MÊS			2 MÊS		
				SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	224,58	0,02%	100,00%	224,58	100,00%			100,00%
1.2	IMPLANTAÇÃO DA OBRA (INSTALAÇÃO)	10.052,79	0,79%	100,00%	10.052,79	100,00%			100,00%
1.3	EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	4.175,15	0,33%	16,67%	695,87	16,67%	16,67%	695,87	33,33%
1.4	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	29.874,24	2,34%	16,67%	4.979,14	16,67%	16,67%	4.979,14	33,33%
1.5	LIMPEZA DA ÁREA	0,00	0,00%			0,00%			0,00%
2.1	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	4.464,74	0,35%	16,67%	744,14	16,67%	16,67%	744,14	33,33%
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	6.005,60	0,47%	16,67%	1.000,95	16,67%	16,67%	1.000,95	33,33%
2.3	FUNDAÇÕES	86.794,21	6,79%	16,67%	14.465,99	16,67%	16,67%	14.465,99	33,33%
2.4	ESTRUTURA - PILARES/VIGAS DE FORRO	58.333,47	4,56%	16,67%	9.722,44	16,67%	16,67%	9.722,44	33,33%
2.5	ALVENARIA / VEDAÇÕES	142.015,95	11,11%	16,67%	23.669,80	16,67%	16,67%	23.669,80	33,33%
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ TELEFÔNICAS/ ANTENA/ LUMINÁRIAS	99.721,87	7,80%	10,00%	9.972,19	10,00%	10,00%	9.972,19	20,00%
2.7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	136.809,10	10,70%	10,00%	13.680,91	10,00%	10,00%	13.680,91	20,00%
2.8	FORRO DE PVC	55.764,93	4,36%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
2.9	REVESTIMENTO INTERNO	86.436,90	6,76%	16,67%	14.406,44	16,67%	16,67%	14.406,44	33,33%
2.10	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS	79.042,93	6,18%	16,67%	13.174,09	16,67%	16,67%	13.174,09	33,33%
2.11	PINTURAS	61.281,43	4,79%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.12	LOUÇAS E METAIS	25.145,28	1,97%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	40.435,27	3,16%	16,67%	6.739,35	16,67%	16,67%	6.739,35	33,33%
2.14	ESQUADRIAS METÁLICAS	158.058,11	12,36%	16,67%	26.343,54	16,67%	16,67%	26.343,54	33,33%
2.15	VIDROS	6.843,96	0,54%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
2.16	IMPERMEABILIZAÇÕES	18.266,82	1,43%	16,67%	3.044,53	16,67%	16,67%	3.044,53	33,33%
2.17	TELHADO	166.437,60	13,02%	16,67%	27.740,15	16,67%	16,67%	27.740,15	33,33%
2.18	LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO	2.491,95	0,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL GERAL (%)		1.278.676,88	100,00%	14,13%		14,13%	13,32%		27,45%
TOTAL GERAL ACUMULADO (%)						14,13%			27,45%
VALOR TOTAL COM BDI (R\$)		1.610.109,92		227.483,17		227.483,17	214.541,90		442.025,07

Rhaolny Teixeira Santos
Engenheiro Civil
CREA: 1015207162-D/GO

OBRA: PROJETO PADRÃO CASA POPULAR

LOCAL: DIVERSOS

MUNICÍPIO: CORUMBAÍBA - GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA - GO



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

3 MÊS			4 MÊS			5 MÊS			6 MÊS		
SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %
		100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
		100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
16,67%	695,87	50,00%	16,67%	695,87	66,67%	16,66%	695,58	83,33%	16,67%	696,00	100,00%
16,67%	4.979,14	50,00%	16,67%	4.979,14	66,67%	16,66%	4.977,05	83,33%	16,67%	4.980,04	100,00%
		0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
16,67%	744,14	50,00%	16,67%	744,14	66,67%	16,67%	744,14	83,34%	16,67%	744,14	100,00%
16,67%	1.000,95	50,00%	16,67%	1.000,95	66,67%	16,67%	1.000,95	83,34%	16,67%	1.000,95	100,00%
16,67%	14.465,99	50,00%	16,67%	14.465,99	66,67%	16,67%	14.465,99	83,34%	16,67%	14.465,99	100,00%
16,67%	9.722,44	50,00%	16,67%	9.722,44	66,67%	16,67%	9.722,44	83,34%	16,67%	9.722,44	100,00%
16,67%	23.669,80	50,00%	16,67%	23.669,80	66,67%	16,67%	23.669,80	83,34%	16,67%	23.669,80	100,00%
10,00%	9.972,19	30,00%	10,00%	9.972,19	40,00%	30,00%	29.916,56	70,00%	30,00%	29.916,56	100,00%
10,00%	13.680,91	30,00%	10,00%	13.680,91	40,00%	30,00%	41.042,73	70,00%	30,00%	41.042,73	100,00%
	0,00	0,00%	33,33%	18.586,45	33,33%	33,33%	18.586,45	66,66%	33,34%	18.592,03	100,00%
16,67%	14.406,44	50,00%	16,67%	14.406,44	66,67%	16,67%	14.406,44	83,34%	16,67%	14.406,44	100,00%
16,67%	13.174,09	50,00%	16,67%	13.174,09	66,67%	16,67%	13.174,09	83,34%	16,67%	13.174,09	100,00%
25,00%	15.320,36	25,00%	25,00%	15.320,36	50,00%	25,00%	15.320,36	75,00%	25,00%	15.320,36	100,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	50,00%	12.572,64	50,00%	50,00%	12.572,64	100,00%
16,67%	6.739,35	50,00%	16,67%	6.739,35	66,67%	16,67%	6.739,35	83,34%	16,67%	6.739,35	100,00%
16,67%	26.343,54	50,00%	16,67%	26.343,54	66,67%	16,67%	26.343,54	83,34%	16,67%	26.343,54	100,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	50,00%	3.421,98	50,00%	50,00%	3.421,98	100,00%
16,67%	3.044,53	50,00%	16,67%	3.044,53	66,67%	16,67%	3.044,53	83,34%	16,67%	3.044,53	100,00%
16,67%	27.740,15	50,00%	16,67%	27.740,15	66,67%	16,67%	27.740,15	83,34%	16,67%	27.740,15	100,00%
0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	2.491,95	100,00%
14,52%		41,98%	15,98%		57,95%	20,93%		78,88%	21,12%		100,00%
		41,98%			57,95%			78,88%			100,00%
233.833,30		675.858,37	257.237,36		933.095,73	336.942,74		1.270.038,47	340.091,91		1.610.109,92

Rhaolny Teixeira Santos
Engenheiro Civil
CREA: 1015207162-D/GO