

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE JONAS VIEIRA DA CUNHA
 LOCAL: (RUA 04) RUA DONA MARIA LINA NAVES, QUADRA 09, SETOR SUL I
 MUNICÍPIO: CORUMBAÍBA - GO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) INCLUSO BDI	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR								
				30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS		
				SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.660,55	2,92%	100,00%	6.660,55	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
2.0	TRANSPORTES	305,37	0,13%	100,00%	305,37	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
3.0	SERVIÇO EM TERRA	4.641,21	2,04%	100,00%	4.641,21	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
4.0	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	25.275,85	11,09%	100,00%	25.275,85	100,00%	0,00%	0,00	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
5.0	ESTRUTURA	46.794,84	20,53%	30,00%	14.038,45	30,00%	70,00%	32.756,39	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
6.0	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO	14.965,75	6,56%	0,00%	0,00	0,00%	20,00%	2.993,15	20,00%	80,00%	11.972,60	100,00%
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	6.133,55	2,69%	0,00%	0,00	0,00%	20,00%	1.226,71	20,00%	80,00%	4.906,84	100,00%
8.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	9.860,65	4,33%	20,00%	1.972,13	20,00%	80,00%	7.888,52	100,00%	0,00%	0,00	100,00%
9.0	COBERTURA	7.970,96	3,50%	0,00%	0,00	0,00%	40,00%	3.188,39	40,00%	60,00%	4.782,58	100,00%
10.0	ESQUADRIAS / FERRAGENS	20.428,30	8,96%	0,00%	0,00	0,00%	10,00%	2.042,83	10,00%	90,00%	18.385,47	100,00%
11.0	REVESTIMENTOS DE PAREDE / TETO	10.661,71	4,68%	20,00%	2.132,34	20,00%	70,00%	7.463,20	90,00%	10,00%	1.066,17	100,00%
12.0	REVESTIMENTO DE PISO	14.229,46	6,24%	0,00%	0,00	0,00%	30,00%	4.268,84	30,00%	70,00%	9.960,62	100,00%
13.0	PINTURAS	14.721,90	6,46%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	14.721,90	100,00%
14.0	DIVERSOS	32.427,14	14,22%	0,00%	0,00	0,00%	20,00%	6.485,43	20,00%	80,00%	25.941,71	100,00%
15.0	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	12.897,29	5,66%	33,33%	4.298,67	33,33%	33,33%	4.298,67	66,66%	33,34%	4.299,96	100,00%
TOTAL GERAL (%)		227.974,52	100,00%	26,02%		26,02%	31,85%		57,87%	42,13%		100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO (%)						26,02%			57,87%			100,00%
VALOR TOTAL COM BDI (R\$)		227.974,52		59.324,57		59.324,57	72.612,11		131.936,68	96.037,84		227.974,52

RHAOLNY TEIXEIRA SANTOS
 Engenheiro Civil
 CREA: 1015207162-D/GO