


OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COUTO DE MAGALHÃES
 LOCAL: AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO - SETOR CENTRAL - QD 12, LT 05
 MUNICÍPIO: CORUMBAÍBA - GO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) INCLUSO BDI	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR								
				30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS		
				SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.327,34	3,26%	100,00%	6.327,34	100,00%		0,00	100,00%		0,00	100,00%
2.0	SERVIÇOS EM TERRA	2.990,42	1,54%	100,00%	2.990,42	100,00%		0,00	100,00%		0,00	100,00%
3.0	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	6.958,24	3,59%	100,00%	6.958,24	100,00%		0,00	100,00%		0,00	100,00%
4.0	ESTRUTURA	21.736,67	11,21%	40,00%	8.694,67	40,00%	60,00%	13.042,00	100,00%		0,00	100,00%
5.0	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO	5.648,81	2,91%	20,00%	1.129,76	20,00%	30,00%	1.694,64	50,00%	50,00%	2.824,41	100,00%
6.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	9.561,34	4,93%	70,00%	6.692,94	70,00%	30,00%	2.868,40	100,00%		0,00	100,00%
7.0	DIVERSOS	6.486,62	3,35%	50,00%	3.243,31	50,00%	40,00%	2.594,65	90,00%	10,00%	648,66	100,00%
8.0	ESTRUTURA DE MADEIRA	24.920,46	12,85%		0,00	0,00%	50,00%	12.460,23	50,00%	50,00%	12.460,23	100,00%
9.0	COBERTURA	26.384,77	13,61%		0,00	0,00%	40,00%	10.553,91	40,00%	60,00%	15.830,86	100,00%
10.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	5.432,15	2,80%		0,00	0,00%	20,00%	1.086,43	20,00%	80,00%	4.345,72	100,00%
11.0	VIDROS	1.198,56	0,62%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	100,00%	1.198,56	100,00%
12.0	REVESTIMENTOS EM PAREDES	12.705,68	6,55%	30,00%	3.811,70	30,00%	50,00%	6.352,84	80,00%	20,00%	2.541,14	100,00%
13.0	FORROS	7.828,38	4,04%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	100,00%	7.828,38	100,00%
14.0	REVESTIMENTO DE PISO	17.165,41	8,85%		0,00	0,00%	40,00%	6.866,17	40,00%	60,00%	10.299,25	100,00%
15.0	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	14.736,66	7,60%	33,33%	4.911,73	33,33%	33,33%	4.911,73	66,66%	33,34%	4.913,20	100,00%
16.0	PINTURA	23.782,26	12,27%		0,00	0,00%	20,00%	4.756,45	20,00%	80,00%	19.025,81	100,00%
TOTAL GERAL (%)		193.863,78	100,00%		23,09%	23,09%	34,66%		57,75%	42,25%		100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO (%)						23,09%			57,75%			100,00%
VALOR TOTAL COM BDI (R\$)		193.863,78			44.760,12	44.760,12	67.187,45		111.947,57	81.916,21		193.863,78


 Luiz Gustavo Pimenta de Pádua
 Engenheiro Civil
 CREA: 149841-D/MG