



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS DO MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA	Área Total Construída:	569,38 m ²	
LOCAL:	GO 210, Km 02 - FAZENDA ARREPENDIDOS	BDI (Principal):	28,26 %	
MUNICÍPIO:	CORUMBAÍBA - GO	BDI (Reduzido):	- %	
TOMADOR:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBAÍBA			
TABELA REFERÊNCIA:	TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T226 - OUT/2023 - COM DESONERAÇÃO			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) INCLUSO BDI	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR								
				30 DIAS			60 DIAS			90 DIAS		
				SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.031,84	1,71%	60,00%	6.019,10	60,00%	10,00%	1.003,18	70,00%	10,00%	1.003,18	80,00%
2.0	TRANSPORTES	578,32	0,10%	85,00%	491,57	85,00%		0,00	85,00%		0,00	85,00%
3.0	SERVICO EM TERRA	13.422,56	2,28%	100,00%	13.422,56	100,00%		0,00	100,00%		0,00	100,00%
4.0	FUNDAOES E SONDAGENS	50.404,63	8,57%	70,00%	35.283,24	70,00%	30,00%	15.121,39	100,00%		0,00	100,00%
5.0	ESTRUTURA	111.955,22	19,04%	30,00%	33.586,57	30,00%	40,00%	44.782,09	70,00%	30,00%	33.586,57	100,00%
6.0	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO	25.012,70	4,25%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	10,00%	2.501,27	10,00%
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	49.169,93	8,36%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	10,00%	4.916,99	10,00%
8.0	ALVENARIAS E DIVISORIAS	67.310,65	11,45%		0,00	0,00%	30,00%	20.193,20	30,00%	30,00%	20.193,20	60,00%
9.0	IMPERMEABILIZACAO	10.836,61	1,84%		0,00	0,00%	60,00%	6.501,96	60,00%	40,00%	4.334,64	100,00%
10.0	ESTRUTURA DE MADEIRA	27.276,50	4,64%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	10,00%	2.727,65	10,00%
11.0	COBERTURAS	28.596,72	4,86%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	10,00%	2.859,67	10,00%
12.0	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: 1- OS	41.717,98	7,10%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
13.0	VIDROS	2.825,96	0,48%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	34.598,63	5,89%		0,00	0,00%	10,00%	3.459,86	10,00%	40,00%	13.839,45	50,00%
15.0	FORROS	2.477,07	0,42%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	100,00%	2.477,07	100,00%
16.0	REVESTIMENTO DE PISO	45.234,72	7,69%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
17.0	FERRAGENS	686,88	0,12%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
18.0	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	29.689,92	5,05%	17,00%	5.047,29	17,00%	17,00%	5.047,29	34,00%	17,00%	5.047,29	51,00%
19.0	PINTURA	32.285,09	5,49%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
20.0	DIVERSOS	3.785,26	0,64%		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
TOTAL GERAL (%)		587.897,20	100,00%		15,96%	15,96%	16,35%		32,31%	15,90%		48,21%
TOTAL GERAL ACUMULADO (%)						15,96%			32,31%			48,21%
VALOR TOTAL COM BDI (R\$)		587.897,20			93.850,34	93.850,34	96.108,97		189.959,31	93.486,99		283.446,29

RHAOLNY TEIXEIRA SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: 1015207162D-GO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE ANIMAIS DO MUNICÍPIO DE CORUMBAÍBA	Área Total Construída:	569,38	m²	
LOCAL:	GO 210, Km 02 - FAZENDA ARREPENDIDOS	BDI (Principal):	28,26	%	
MUNICÍPIO:	CORUMBAÍBA - GO	BDI (Reduzido):	-	%	
TOMADOR:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBAÍBA				
TABELA REFERÊNCIA	TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T226 - OUT/2023 - COM DESONERAÇÃO				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) INCLUSO BDI	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR								
				120 DIAS			150 DIAS			180 DIAS		
				SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.031,84	1,71%	10,00%	1.003,18	90,00%	10,00%	1.003,18	100,00%		0,00	100,00%
2.0	TRANSPORTES	578,32	0,10%		0,00	85,00%	15,00%	86,75	100,00%		0,00	100,00%
3.0	SERVICO EM TERRA	13.422,56	2,28%		0,00	100,00%		0,00	100,00%		0,00	100,00%
4.0	FUNDACOES E SONDAGENS	50.404,63	8,57%		0,00	100,00%		0,00	100,00%		0,00	100,00%
5.0	ESTRUTURA	111.955,22	19,04%		0,00	100,00%		0,00	100,00%		0,00	100,00%
6.0	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO	25.012,70	4,25%	20,00%	5.002,54	30,00%	40,00%	10.005,08	70,00%	30,00%	7.503,81	100,00%
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	49.169,93	8,36%	20,00%	9.833,99	30,00%	40,00%	19.667,97	70,00%	30,00%	14.750,98	100,00%
8.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	67.310,65	11,45%	40,00%	26.924,26	100,00%		0,00	100,00%		0,00	100,00%
9.0	IMPERMEABILIZACAO	10.836,61	1,84%		0,00	100,00%		0,00	100,00%		0,00	100,00%
10.0	ESTRUTURA DE MADEIRA	27.276,50	4,64%	30,00%	8.182,95	40,00%	60,00%	16.365,90	100,00%		0,00	100,00%
11.0	COBERTURAS	28.596,72	4,86%	30,00%	8.579,02	40,00%	60,00%	17.158,03	100,00%		0,00	100,00%
12.0	ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: 1- OS	41.717,98	7,10%	40,00%	16.687,19	40,00%	20,00%	8.343,60	60,00%	40,00%	16.687,19	100,00%
13.0	VIDROS	2.825,96	0,48%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	100,00%	2.825,96	100,00%
14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	34.598,63	5,89%	30,00%	10.379,59	80,00%	20,00%	6.919,73	100,00%		0,00	100,00%
15.0	FORROS	2.477,07	0,42%		0,00	100,00%		0,00	100,00%		0,00	100,00%
16.0	REVESTIMENTO DE PISO	45.234,72	7,69%	20,00%	9.046,94	20,00%	50,00%	22.617,36	70,00%	30,00%	13.570,42	100,00%
17.0	FERRAGENS	686,88	0,12%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	100,00%	686,88	100,00%
18.0	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	29.689,92	5,05%	17,00%	5.047,29	68,00%	17,00%	5.047,29	85,00%	15,00%	4.453,49	100,00%
19.0	PINTURA	32.285,09	5,49%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	100,00%	32.285,09	100,00%
20.0	DIVERSOS	3.785,26	0,64%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	100,00%	3.785,26	100,00%
TOTAL GERAL (%)		587.897,20	100,00%	17,13%		65,34%	18,24%		83,58%	16,42%		100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO (%)						65,34%			83,58%			100,00%
VALOR TOTAL COM BDI (R\$)		587.897,20			100.686,95	384.133,24	107.214,89		491.348,13	96.549,07		587.897,20

RHAOLNY TEIXEIRA SANTOS
Engenheiro Civil
CREA: 1015207162D-GO