

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. ALBERTO DE MORAIS HOLANDA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAÍBA - GO

LOCAL / ENDEREÇO: RODOVIA GO 139, KM 75 - POVOADO PONTE QUINCA MARIANO - CORUBAÍBA - GO

DATA: AGOSTO / 2024

REFERÊNCIA: GOINFRA OBRAS CIVIS - TABELA 249 - ABRIL/2024 - COM DESONERAÇÃO - Publicada em 01,

ÁREA DE APLIAÇÃO: 101,76 m<sup>2</sup>



BDI: 27,50%

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$) SEM BDI	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR								
				30 dias			60 dias					
				SIMPL.%	R\$	ACUM. %	SIMPL.%	R\$	ACUM. %			
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.371,52	1,46%	50,00%	685,76	50,00%	50,00%	685,76	100,00%			
2.0	FUNDAÇÃO (ÁREA AMPLIADA)	R\$ 6.909,57	7,36%	100,00%	6.909,57	100,00%		0,00	100,00%			
3.0	ESTRUTURA (ÁREA AMPLIADA)	R\$ 14.074,40	15,00%	100,00%	14.074,40	100,00%		0,00	100,00%			
4.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 6.095,48	6,50%	100,00%	6.095,48	100,00%		0,00	100,00%			
5.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 8.681,38	9,25%	70,00%	6.076,97	70,00%	30,00%	2.604,41	100,00%			
6.0	PISO	R\$ 10.480,18	11,17%		0,00	0,00%	100,00%	10.480,18	100,00%			
7.0	COBERTURA	R\$ 27.701,85	29,52%		0,00	0,00%	100,00%	27.701,85	100,00%			
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 5.809,69	6,19%		0,00	0,00%	100,00%	5.809,69	100,00%			
9.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 2.762,87	2,94%		0,00	0,00%	100,00%	2.762,87	100,00%			
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.128,18	3,33%	20,00%	625,64	20,00%	80,00%	2.502,54	100,00%			
11.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	R\$ 2.490,06	2,65%	60,00%	1.494,04	60,00%	40,00%	996,02	100,00%			
12.0	DIVERSOS	R\$ 4.324,68	4,61%		0,00	0,00%	100,00%	4.324,68	100,00%			
TOTAL GERAL (%)		R\$ 93.829,85	100,00%	38,33%		38,33%	61,67%		100,00%			
TOTAL GERAL ACUMULADO (%)						38,33%			100,00%			
VALOR TOTAL SEM BDI		93.829,85		35.961,84		35.961,84	57.868,01		93.829,85			
VALOR TOTAL COM BDI 27,50% (R\$)		119.633,06		45.851,35		45.851,35	73.781,71		119.633,06			

Luiz Gustavo Pimenta de Pádua  
Engenheiro Civil  
CREA 149841/D-MG