

PERFIL DE SONDAGEM - SPT

| Profundidade (m) | Número da amostra | Nível D'água (m) | Soma do número de golpes | | RESIST.À PENETRAÇÃO DO BARRILHETE TIPO SPT | | Perfil Geológico | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | |
|------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------|--|--|------------------|-----------------------|--|
| | | | 1º+2º | 2º+3º | PRIMEIROS 15 cm | | | Perfil Geológico | DESCRIÇÃO TÁCTIL VISUAL |
| | | | | | ULTIMOS 30 cm | | | | |
| | | | GRÁFICO DO N.º GOLPES | | 10 20 30 40 50 | | | | |
| -1,00 | 0 | | | | | | | | Argila arenosa marrom com cascalho |
| -2,00 | 1 | | 13 | 12 | | | | | Silte arenoso medianamente compacto vermelho |
| -2,18 | 2 | | 38/18 | | | | | | Silte micaceo muito compacto cinza com mica e frag. de rocha |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | |
| | 12 | | | | | | | | |
| | 13 | | | | | | | | |
| | 14 | | | | | | | | |
| | 15 | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------------|----|----|----|
| ENSAIO LAVAGEM (MIN.) | 10 | 20 | 30 |
| AVANÇO A CADA 10 MIN. (cm) | | | |

MEDIDAS DE NÍVEL D'ÁGUA

| DATA | HORA | N.A. (m) | Prof.Furo |
|----------|------|----------|-----------|
| 26/02/14 | | N.E. | -2,18 |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|----------|
| CONTRATANTE: | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBAIBA | | | |
| OBRA: | | | |
| CAMPO SOCIETY | | | |
| LOCAL: | | | |
| CORUMBAIBA | | | |
| CIDADE: | | INÍCIO: | 26/02/14 |
| CORUMBAIBA - GO | | TÉRMINO: | 26/02/14 |
| INÍCIO LAVAGEM: | | COMP. REVESTIMENTO: | 0,00 |
| | | COTA DO FURO: | |

| | | |
|-------------|--|--|
| OBSERVAÇÃO: | | |
| | | |

| ORDEM DE SERVIÇO | NÚMERO DO RELATÓRIO | VISTO |
|--------------------------|---------------------|----------|
| | | |
| RESP. TÉCNICO: | | APROVADO |
| Rodrigo Antunes da Rocha | | |